

TECHNICKÁ ZPRÁVA

I/56 Hlučín – průtah v km 20,091-22,585

V TERMÍNU: od 04. 07. 2024 do 28. 08. 2024

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

I/56 Hlučín – průtah v km 20,091 – 22,585

ZHOTOVITEL

Společnost: **STRABAG a. s.**
IČ: 258 65 871
Sídlo: Polanecká 827, 721 00 Ostrava 21
Kontaktní osoba: Radovan Kroča, tel.: + 420 553 621 782, email.: radovan.kroca@strabag.com

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Společnost: **ZNAČKY MORAVA a. s.**
IČ: 258 65 871
Sídlo: Brantice 430, 793 93 Brantice
Kontaktní osoba: Jakub Skarabella, tel. +420 702 273 545, email: skarabella@znackymorava.cz

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází ve městě Hlučín, okres Opava, Moravskoslezský kraj. Jedná se o opravu silnice I/56 v celém rozsahu v intravilánu města. Celková délka úseku činí 2,494 km. Během stavebních prací bude vjezd do města Hlučín omezen pro vozidla s hmotností nad 7,5 tuny. Pro tato těžká vozidla bude vytvořena objízdná trasa, která povede přes silnice I/56, I/11, dálnici D1 a ulici Slovenskou, v obou směrech.

Pro vozidla směřující do Hatě s hmotností nad 7,5 t bude objízdná trasa vedena po silnicích I/56 a I/11 a následně budou vozidla navedena na ulici Opavská v Porubě, 17. listopadu, Průběžná, Martinovská, 28. října, Mariánskohorská, silnici I/56 a dále přes obce Markvartovice a Ludgeřovice, v obou směrech.

Toto omezení se nevztahuje na dopravní obsluhu.

viz výkres č. 1

Opravovaný úsek je rozdělen na 4. etapy:

I. etapa

Jedná se o kompletní uzavření křižovatky silnice I/56 (Opavská) se silnicí II/469 (ul. Celní) a s ulicí Opavská. V termínu **od 04. 07. 2024 do 07. 07. 2024.**

- ulice Zahradní bude zjednosměrněna od křížení s ulicí Dr. Ed. Beneše až po křížení s ulicí Hluboká.
- Jednosměrný provoz nebude platit pro linkové autobusy.
- Na ul. Hluboká, ul. Gen. Svobody a ul. Dr. Ed. Beneše (po celé délce od ul. Školní až po vlakové nádraží) bude osazeno provizorní dopravní značení zákaz zastavení B29, min. 7 dní před zahájením stavebních prací s termínem, zákazy budou umístěny na obou stranách komunikace.
- Během provádění stavebních prací na I. etapě bude po celou dobu zrušeno podélné parkovací stání u hřbitova a 7 dní předem bude umístěno provizorní dopravní značení s termínem zákazu parkování.
- Po celou dobu stavebních prací bude ul. Komenského zjednosměrněna. Zde bude vymezeno parkovací stání pomocí B29 + E8. Před domem 1215/7 a 1215/8 bude umístěno zákazové PDZ na levé straně a následně na pravé straně komunikace ve směru jednosměrky. Toto dopravní značení bude umístěno 7 dní před zahájením stavebních prací s termínem zákazu.



- Stávající semafony budou vypnuty na křižovatkách silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Čs. armády) a silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Celní).

Pro vozidla jedoucí z Opavy do Ostravy, Děhylova a Poruby (do 7,5 t, mimo dopravní obsluhu):

- Objízdna trasa vede přes město Dolní Benešov, obec Háj ve Slezsku, obec Dobroslavice a Děhylov.

Pro vozidla jedoucí z Ostravy (z Petřkovic) směrem na Opavu:

- Budou přeměrována na objízdnu trasu vedoucí po ulici Zahradní a ulici Hluboká a následně na sil. II/469.

Pro vozidla jedoucí z Darkoviček směrem na Ostravu:

- Bude vedena po sil. II/469 dále přes město Dolní Benešov, Háje ve Slezsku, obec Dobroslavice a Děhylov.

Pro vozidla jedoucí od Ostravy (od Děhylova) směrem na Darkovičky:

- Bude vedena objížděná trasa přes obec Děhylov, Dobroslavice, Háj ve Slezsku a město Dolní Benešov po sil. I/56 a II/469.

viz výkres č. 02

II. etapa, bude probíhat v jednosměrném režimu směrem z Opavy do Ostravy. Úsek začíná na křižovatce silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Celní) a končí za křižovatkou silnice I/56 s ulicí Písečná.

- Stávající semafony budou vypnuty na křižovatkách silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Čs. armády) a silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Celní).
- Vozidla jedoucí z Ostravy směrem na Opavu, Děhylov a Porubu budou přesměrována přes ulici Zahradní a ulici Hluboká.
- Zde bude stále zrušeno podélné parkovací stání u hřbitova. Ul. Komenského bude stále v režimu jednosměrky, kde bude vymezeno parkovací stání.
- Nejdříve bude provedena oprava pravé strany silnice ve směru od Opavy na Ostravu, a poté bude následovat oprava levé strany.
- Komunikace vedoucí do uzavřeného úseku, kde probíhají stavební práce, budou uzavřeny. Na komunikacích na protilehlé straně bude umístěno provizorní dopravní značení zakazující odbočení do protisměru, jak je uvedeno na schématu pracovního místa na silnici I/56 ve výkresech č. 03 a 04.
- Stavební práce budou probíhat v termínu **od 08. 07. 2024 do 17. 07. 2024**, přičemž pravá strana první části bude uzavřena **od 08. 07. 2024 do 12. 07. 2024**, a levá strana **od 13. 07. 2024 do 17. 07. 2024**.

viz výkres č. 03 a 04

III. etapa

- Třetí etapa začíná za křížením silnice I/56 s ulicí Písečná ve směru z Opavy na Ostravu a končí za křížením ulice Ostravská se silnicí I/56.
- V této části je navržen princip jednosměrky ve směru od Ostravy na Opavu.
- Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ze směru od Opavy bude vedena po silnici II/469 (ulice Celní), kde dále v Děhylově budou navedeny dle stávajícího svislého dopravního značení.
- Nejprve budou prováděny práce na pravé straně a poté na levé straně ve směru od Opavy na Ostravu.
- Komunikace ústící do uzavřeného úseku, kde probíhají stavební práce, budou uzavřeny. Na komunikacích na protilehlé straně bude umístěno provizorní dopravní značení zakazující odbočení do protisměru, jak je zaznačeno na schématu pracovního místa na silnici I/56 ve výkresech č. 05 a 06.
- Zde bude stále zrušeno podélné parkovací stání u hřbitova. Ul. Komenského bude stále v režimu jednosměrky, kde bude vyhrazeno parkovací stání.
- Na ulici Okrajová, ul. U Vodárny a ul. Petra Bezruče bude zjednosměrněna
- Stávající semafore budou vypnuty na křižovatkách silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Čs. armády) a silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Celní).
- Stavební práce budou probíhat v termínu **od 18. 07. 2024 do 07. 08. 2024**, přičemž pravá strana první části bude uzavřena **od 18. 07. 2024 do 27. 07. 2024**, a levá strana **od 28. 07. 2024 do 07. 08. 2024**.

viz výkres č. 05 a 06

IV. etapa je rozdělena na dvě části

- **První část** začíná na začátku města Hlučín a končí před křižovatkou silnic I/56 (ulice Opavská) a II/469 (ulice Celní).
- Stávající semafore budou vypnuty na křižovatkách silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Čs. armády) a silnice I/56 se silnicí II/469 (ulice Celní).
- Stavební práce budou probíhat postupně, nejdříve v pravém a poté v levém jízdním pruhu (od Opavy na Ostravu).
- Komunikace ústící do uzavřeného úseku, kde probíhají stavební práce, budou uzavřeny.
- Detail uzavření odbočení a opakování provizorního dopravního značení v místě křížení je vyobrazeno ve schématu v příloženém výkresu č. 07, 08 (schéma B/6).
- Při uzavření pravého jízdního pruhu ve směru z Opavy do Ostravy bude využit třicestný semafor (viz signální plán).
- Na křižovatce silnice I/56 se silnicí II/469 (ul. Celní) bude umístěno žluté vodorovné dopravní značení z důvodu umožnění plynulého průjezdu vozidel z ulice Opavská na ulici Celní, aniž by bylo bráněno vozidly, které budou čekat na SSZ.
- Během provádění stavebních prací v levém jízdním pruhu ve směru z Opavy do Ostravy dojde k uzavření křížení silnice I/56 se silnicí III/469. Vozidla budou přeměrována po objízdné trase přes ulice Hluboká a Zahradní.

- Zde bude stále zrušeno podélné parkovací stání u hřbitova. Ul. Komenského bude stále v režimu jednosměrky, kde bude vymezeno parkovací stání.
- V denní době ve špičkových hodinách bude organizace dopravy řešena pracovníky stavby tak, aby nedocházelo k výraznému ovlivnění provozu na křižovatce sil. I/56 a II/469.
- Po celou dobu stavebních prací bude ul. Komenského zjednosměrněna s vyhrazeno parkovacím stání.



Druhá část začíná za křižovatkou silnice I/56 se silnicí III/46611 a končí na konci města Hlučín ve směru na Ostravu.

- Jedná se o úplnou uzavírku mimo dopravní obsluhu.
- V daném úseku budou přechody pro chodce uzavřeny.
- Dotčení budou informováni v dostatečném předstihu.
- Objízdná trasa pro vozidla bude vedena po silnici III/46611.

Stavební práce budou probíhat v termínu **od 08. 08. 2024 do 28. 08. 2024 (1. část i 2. část IV. etapy)**, přičemž pravá strana první části bude uzavřena **od 08. 08. 2024 do 17. 08. 2024**, a levá strana **od 18. 08. 2024 do 28. 08. 2024** (od Opavy na Ostravu).

viz výkres č. 07 a 08

Poznámky:

Objízdné trasy jsou propojeny a vzájemně se doplňují.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Vedení autobusové dopravy bude dle jejich stanoviska dopravního úřadu.

CHODCI

Přechody pro chodce budou vždy v opravovaném úseku uzavřeny (pomocí Z2+B30) a stávající dopravní značení bude zneplatněno. Přechod pro chodce bude po konci stavebních prací na daném úseku obnoven pomocí VDZ.

Podmínky:

Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu se stávajícím značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní situace.

Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, zákona o pozemních komunikacích v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015.

Přílohy:

- Výkresy provizorního dopravní značení 8x,
- Technická zpráva,
- Signální plán.

ZNAČKY MORAVA a.s.
Brantice 430, 793 93 Brantice
IČ: 258 65 871
DIČ: CZ25865871
Tel./fax: 554 610 732

Barbora Kučerová

Přípravář projektů DIO

+420 724 817 218

kucerova@znackymorava.cz